

Aufstockung Schulhaus Holde 2; Infoblatt 2

vom 11. November 2024

Bauverlauf

Das Gebäude Schulhaus Holde 2 in Hölstein wurde 1953 erstellt. Es besteht aus einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Ausgeführt wird aktuell die Aufstockung in Leichtbauweise aus Holz für den Einbau von zwei zusätzlichen Klassenzimmern mit Gruppenräumen und Lernlandschaft. Zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Behindertenzugänglichkeit wird ein neues Erschliessungsbauwerk angebaut.



Die Aushub- und Baumeisterarbeiten, ebenso diverse Rückbau- und Installationsarbeiten konnten wie geplant während der schulfreien Zeit im Sommer ausgeführt und nach den Ferien abgeschlossen werden. Anschliessend konnte der Schulbetrieb bis eine Woche vor den Herbstferien stattfinden. Während den geplanten Schulbetriebsfreien vier Wochen vor, während und nach den Herbstferien wurde mit Hochdruck am Holzaufbau gearbeitet. Regenbedingte Unterbrüche führten immer wieder zu Verzögerungen, was sich zwar nicht auf die Wiederaufnahme des Schulbetriebs, aber auf die Rückkehr der Feuerwehr ins Magazin auswirkt. Die Feuerwehr plant nun den Rückzug auf Mitte Dezember, statt wie vorgesehen im November. Ab diesem Zeitpunkt muss der Hauptteil der Aussenarbeiten abgeschlossen sein. Auch den SchülerInnen steht ab diesem Zeitpunkt wieder mehr Aussenfläche zur Verfügung.



Der Innenausbau findet bereits statt und soll bis zum neuen Schuljahr 2024/25 abgeschlossen sein. Bis dahin sind alle Beteiligten auf gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis für die Bauarbeiten unter laufendem Schulbetrieb angewiesen. Die Gemeinde bedankt sich bei der Schule, der Feuerwehr, den Handwerksbetrieben und der Projektleitung für die konstruktive Zusammenarbeit.

Weitere Informationen werden folgen. Sollten Sie Fragen zum Projekt haben, wenden Sie sich direkt an die Abteilung Bauwesen der Gemeinde Hölstein.

Gemeinde Hölstein