

Bauarbeiten Reservoir Eich und Werkleitungsbau

Aktueller Stand der Bauarbeiten

11. November 2024

Die generelle Wasserversorgungsplanung der Gemeinde Hölstein sieht mehrere Massnahmen zur Verbesserung der Trink und Löschwasserversorgung der drei Hochzonen Buechring, Finelen und Stutz vor. Die drei umfassendsten und für die Versorgung mit Löschwasser, sowie die Versorgungssicherheit wichtigsten Massnahmen werden umgesetzt:

- Neubau Reservoir Eich mit Abbruch des bestehenden Reservoirs
- Werkleitungsanschluss des neuen Reservoirs an die Hochzone Buechring im Bereich Holenweg inkl. Instandstellung Holenweg ausserhalb des Siedlungsgebietes
- Erstellung zweite Leitungsverbindung (Ringschluss) ab dem neuen Reservoir Eich bis Biretenweg (Bereich Hof Obere Bireten)

Die Bauarbeiten für das Reservoir Eich schreiten voran. Aktuell werden die Wände der Wasserkammern betoniert. Der Rohbau inklusive Betondecke wird vor dem Jahresende fertig erstellt sein.



Damit kann im neuen Jahr witterungsunabhängig mit dem Ausbau der Wasserkammern, des Rohrkellers und der Betriebsräume begonnen werden.

Dank der aktuell vorherrschenden trockeneren Witterung konnten die Grabenarbeiten im Bereich der neuen Quelfassung abgeschlossen und die Wasserleitung verlegt werden. Das Gallmattbächli wird im Anschluss an die Ausführung des Holenwegs durch die Abteilung Wasserbau des Kanton Basel-Landschaft saniert.



Insgesamt sind die Arbeiten am Reservoir zwei Wochen, die Arbeiten am Holenweg rund vier Wochen in Verzug, was weiterhin keine Auswirkungen auf die Wasserversorgung der Gemeinde hat.

Gerne halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Bauunternehmung und Bauleitung werden bemüht sein, Einschränkungen jeglicher Art so gering wie möglich zu halten.

Gemeinde Hölstein